



## **2. IL PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA**

## 2.1 INTERVENTI FINANZIATI

	Intervento	Importo intervento	Importo Finanziato	Ente Erogatore	Atto	Note
1	Sistemazione Torrenti Rafastia e Fusandola	€ 929.622,42	€ 929.622,42	Autorità Bacino Destra Sele	Del. Com Istit. n° 45/00	Lavori ultimati il 05/05/05
2	Sistemazione Torrenti Conca ed Orefice	€ 754.047,07	€ 754.047,07	Regione Campania	Del G.R. 5806/00	Lavori ultimati il 07/05/07
3	Sistemazione Torrente Palmentello	€ 278.866,63	€ 278.866,63	Regione Campania	Del G.R. 5806/00	Lavori ultimati il 20/09/06
4	Sistemazione Frana Fratte	€ 1.523.844,92	€ 253.299,89  € 1.270.545,03	Regione Campania  Regione Campania Accordo Programma Difesa Suolo	Decreto Dir. Lav Pubblici n° 114/2006  Decreto Dir. Difesa Suolo n° 778/2005	Lavori in corso Consegnati il 28/11/05 - attualmente sospesi per la definizione di perizia di variante  Lavori Appaltati In corso procedure per occupazione ed espropriare aree
5	Sistemazione Torrenti Marziello	€ 1.076045,23	€ 1.076045,23	Regione Campania Accordo Programma Difesa Suolo	D.D. n° 651 del 31/08/2006	Lavori in corso Consegnati il 16/10/06 Durata 397 gg Eseguito il 30 %
5.1	Sistemazione Urgente Torrente Marziello	€ 207.579,60	Progetto esecutivo	Dipartimento di Protezione Civile	Ordinanze n° 2875 e 2994	Lavori di somma urgenza in prossimità di viale degli Olmi

6	Sistemazione Torrente Cavolella	€ 877.976,76	€ 877.976,76	Regione Campania Accordo Programma Difesa Suolo	D.D. n° 652 del 31/08/2006	Lavori in corso Consegnati il 26/07/06 Durata 365 gg Eseguito il 90 %
7	Sistemazione Fiume Mariconda	€ 4.202.302,43	€ 2.272.680,00  € 929.622,43  € 1.000.000,00	Ministero Ambiente  Regione Campania Accordo Programma Difesa Suolo  Dipartimento Protezione Civile	Decreto DDS/DEC/2006/0632  Decreto Dir. 778/2005  Ordinanza 3593/07	Lavori in corso Consegnati il 12/12/07 Durata 730 gg  Lavori appaltati  <b>In fase di progettazione</b>
8	Sistemazione Torrente Fuorni	€ 24.350.000,00	€ 3.000.000,00  € 3.000.000,00  € 1.000.000,00  € 17.500.000,00	Regione Campania Accordo Programma Difesa Suolo  Regione Campania  Ministero Ambiente  =====	Decreto Dir. 778/2005  D.G.R. n° 1649 del 19/10/06  Decreto DDS/DEC/2006/0632  =====	Lavori appaltati Consegna 04/04/07 Durata 600 gg  In fase di redazione progetto esecutivo  Inserito nelle richieste del Parco progetti Regionale
9	Sistemazione Torrente Sordina – Fuorni	€ 845.810,59	€ 845.810,59	Regione Campania Accordo Programma Difesa Suolo	Decreto Dir. 778/2005	Lavori appaltati

10	Sistemazione Torrente Picentino	€ 10.912.272,03	€ 516.037,71	Regione Campania	Nota prot. 128486 del 01/12/2006	- Inserito nel Bando Turismo - POR Misura 4.6 Cantieristica nautica - Inserito nelle richieste del Parco progetti Regionale  In fase di appalto
11	Sistemazione Sala Abbagnano	€ 3.000.000,00	Documento preliminare alla progettazione	Ministero Ambiente	Decreto DDS/DEC/2007/13865	Messa in sicurezza del versante collinare a rischio frana

## 2.2 INTERVENTI DA FINANZIARE

	Intervento	Importo intervento	Stato del progetto	Atti	Richiesta di Finanziamenti	Note
1	Sistemazione Torrenti Rafastia e Fusandola	€ 1.500.000,00	Progetto Preliminare	===	Nota Ass. Ambiente Regione Campania – Difesa Suolo Prot 119651 del 16/11/06	Pulizia dei tratti tombati
2	Sistemazione Torrenti Conca ed Orefice	€ 200.000,00	Progetto preliminare	===	=====	Alcune sistemazioni puntuali emerse nel corso dei lavori eseguiti
3	Sistemazione Torrente Palmentello	€ 995.368,30	Progetto esecutivo	Approvazione Del. G.C. n° 184 del 13/02/07	Parco Progetti Regionale '07	Sistemazione del tratto a monte del primo lotto risalendo verso l'abitato
4	Torrente Monte del Piano – Ogliara	€ 1.000.000,00	Documento preliminare alla progettazione	=====	Nota Ass. Ambiente Regione Campania – Difesa Suolo Prot 119651 del 16/11/06	Messa in sicurezza di un'incisione a monte dell'abitato di Ogliara. Il tratto di valle è stato interessato dai lavori della variante di Ogliara
5	Torrente Pastorano e versante	€ 4.700.000,00	Documento preliminare alla progettazione	=====	Nota Ass. Ambiente Regione Campania – Difesa Suolo Prot 119651 del 16/11/06	Sistemazione del torrente nel tratto che interessa l'abitato di Cappelle e, a valle, dei versanti, a rischio frana,
6	Torrente S.Eremita	€ 4.000.000,00	Documento preliminare alla progettazione	=====	Nota Ass. Ambiente Regione Campania – Difesa Suolo Prot 119651 del 16/11/06	Sistemazione del torrente nel tratto a valle dell'autostrada e nel tratto interrato a monte del tincerone

7	Torrente Molino	€ 1.000.000,00	Progetto Preliminare	====	Richiesta anno 2005 Ministero Ambiente - Fondi Fas Nota Ass. Ambiente Regione Campione Prot 119651 del 16/11/06	Sistemazione dell'alveo del torrente a confine con il comune di Pellezzano
8	Torrente Rumaccio	€ 945.000,00	Progetto definitivo	===	Inserito nel PRU S. Margherita	Sistemazione tratto a monte dell'abitato